

추진부서(팀)	문화관광과(관광개발팀)	이행도	정상추진
---------	--------------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 여량면 여량리 262-3번지 외 13필지
- 사업량 : 어울연못 조성 4,764m², 주례마을~시가지 연계 경관조성 L=200m
※ 버스정류장 이전 쉼터조성 1식(안전과 추진)
- 사업비 : 4,000백만원(폐기금)
 - 연도별 예산액 : '18년 900백만원, '20년 2,100백만원 '21년 이후 1,000백만원
- 사업기간 : '18~'22년(5개년)

□ 추진현황

- 주례마을 어울연못 조성사업 방침결정 : '17. 10. 18.
- 지방재정 투자심사(자체심사) : '17. 11. 20.
- 정선군 공유재산심의회 심의(제2018-13호) : '17. 11. 30.
- 여량면 중장기발전 기본계획수립 용역 완료 : '17. 12. 26.
- 실시설계용역 완료 : '18. 12. 10.
- 정선군 공유재산심의회 변경 심의(제2019-35호) : '19. 7. 9.
 - 당초 : 여량면 여량리 262-1 외 5필지(984m²)
 - 변경 : 여량면 여량리 262-8 외 13필지(4,764m²) / 건물 6동(280.46m²)
- 정선군의회 공유재산관리계획 변경계획안 의결 : '19. 7. 29.
- 공기관(농어촌공사) 일괄 위탁 협약 체결 : '19. 11. 26.
- 공기관(농어촌공사) 위탁사업비 교부 결정 : '20. 2. 18.
- 주례마을 어울연못 조성사업 사료조사 용역 준공(위탁) : '20. 9. 30.
- 손실보상협의 9명(8명 완료, 협의중 1명) : '20. 10. 현재
 - 손실보상액 : 1,400백만원 / 9명(토지 14필지, 건물 6동)
- 개발행위허가(도시과), 농지전용협의(농업기술센터) 중 : '20. 10. 13.

□ 추진계획

- 공기관(농어촌공사) 일괄위탁 공사추진 중
- 사업 착공 : 2020. 10월 중(조경 및 전기공사 시공사 선정 완료)

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000	0	900	0	2,100	1,000	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	4,000	0	900	0	2,100	1,000	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0