

추진부서(팀)

문화관광과(관광개발팀)

이행도

일부추진

### □ 사업개요

- 위 치 : 화암면 화암리(약수교 ~ 소금강 쉼터) 일원
- 사 업 량 : 생태탐방로(데크로드) 1식 L=1.6km B=1.5m
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년 (3년)
- 사 업 비 : 4,000백만원(균)

### □ 추진현황

- 타당성 및 기본계획용역 계약심사 : '19. 2. 13.
- 타당성 및 기본계획용역 착수 : '19. 2. 22.
- 타당성 및 기본계획 용역 준공 : '19. 11. 18.

< '19년 군정질문(전홍표의원) / '19. 11. 21 >

- 소금강 생태탐방로 조성 관련, 데크길 설치 연장 및 출렁다리 설치 검토
  - ▶ 당 초 : 데크길 탐방로(약수교-소금강) L=1.6km
  - ▶ 추가검토 : 데크길 탐방로(소금강-한치마을) L=3.3km, 출렁다리 1개소

### □ 문제점 및 대응방안

< 타당성 검토 주요내용 >

- 소금강 생태탐방로 조성사업
  - ▶ 도로폭 협소에 따른 여유부지 확보를 위한 구조보강 필요
    - ① 데크길 탐방로 : 약수교-소금강 L=1.6km / 41억원
    - ② 데크길 탐방로 : 소금강-한치마을 L=3.3km / 99억원
    - ③ 출렁다리(소금강 등산로-물운대) 1개소 / 20억원
  - ↳ 개략사업비(①+②+③) ≒ 160억원

○ 검토결과

- 총사업비 산출 결과, 약 160억원 소요로 과다하여 재정부담이 가중되고 사업비 대비 기대효과 미비로 타당성이 없는 사업으로 결과 도출
- 하천 건너편 대안노선 검토 및 사업가능여부 판단 후 최종 사업추진 여부 결정

□ 추진계획

- 대안노선 검토 측량용역 : 2020. 10월 ~ 11월
- 사업추진(안) 확정 : 2020. 11월
- 실시설계용역 추진 : 2020. 12월 ~ 2020. 4월
- 인허가 및 사업추진 : 2021. 5월 ~ 2022. 6월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계     | 기투자 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 이후 |
|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|----------|
| 계   | 4,000 | 0   | 0     | 50    | 800   | 1,150 | 2,000    |
| 국 비 | 0     |     |       |       |       |       |          |
| 도 비 | 0     |     |       |       |       |       |          |
| 군 비 | 4,000 |     |       | 50    | 800   | 1,150 | 2,000    |
| 기 타 | 0     |     |       |       |       |       |          |

※ 대안노선 검토 후 투자계획 수립