

추진부서(팀)	환경과(환경정책팀)	이행도	일부추진
---------	------------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 정선군 광하리 ~ 평창군 마하리 ~ 영월군 문산리 일원
- 총사업비 : 6,000백만원(국비 3,000 / 도비 600 / 군비 2,400)
 - ▶ 우리군 총사업비 : 3,000백만원(국비 1,500 / 도비 300 / 군비 1,200)
 - ▶ 2020년 사업비 : 91백만원(이월)
- 사업기간 : 2016년 ~ 2021년
- 사업량 : 탐방로 조성 L=34km(우리군 L=25km)
- 사업내용 : 탐방로 정비·개설, 수변산길 연계망 구축, 안내·휴게시설, 전망대, 포토존, 주차장, 쉼터 조성 등

□ 추진현황

- 타당성 검토 및 기본설계용역 추진 : 2016. 8월
- 실시설계용역 추진 및 원주지방환경청 협의 : 2017. 10월
- 생태·경관보전지역 내 행위허가 완료 및 굴암쉼터 발주 : 2017. 12월
- 굴암쉼터 조성사업 완료 : 2018. 6월
- 탐방로(나리소, 칠족령), 탐방센터(연포분교) 정비 발주 : 2018. 12월
- 도로점용허가, 상수원보호구역 행위허가, 주민설명회 : 2019. 5월
- 탐방로(나리소), 탐방센터(연포분교) 조성사업 완료 : 2019. 12월
- 원주지방환경청 업무협의(정선, 영월, 평창) : 2019. 12월
 - ◇ 지자체별 사업추진현황 및 향후 계획 협의
- 2021년 국고보조사업 예산신청 : 2020. 3월
- 2020년 상반기 국가생태탐방로 정기점검 : 2020. 6월
- 2021년 국가생태탐방로 조성 국고 가내시 : 2020. 9월
 - ◇ 정선구간 국비 500백만원 반영

□ 문제점 및 대응방안

- 사업 구간이 생태·경관보전지역으로 업무협약에 많은 시일이 소요
- 사업 부진구간 노선변경 등 대응방안 마련
 - 영월구간 : 상습 침수지점(2개소) 대책 마련을 위한 설계변경 추진 중이며, 잔여 구간 개인 사유지로 인한 토지사용승낙이 어려움
 - 평창구간 : 상습 침수지역 하천점용허가 추진 중이며, 점용 후 생태경관보전지역 행위허가 협의 난항
 - 정선구간 : 정상추진 중

□ 추진계획

- 실시설계용역 및 관련인허가 추진 완료 : 2020. 12월
 - ▶ 잔여사업비 : 1,700백만원 / 사업량 : 탐방로(나리소, 가수리) L=1.5km
- 2021년 사업분 발주 : 2021. 3월~

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000	900	400	0	0	1,000	700
국 비	1,500	450	200	-	-	500	350
도 비	300	90	40	-	-	100	70
군 비	1,200	360	160	-	-	400	280
기 타	0	-	-	-	-	-	-