

3-5

천년의 숲 공원 조성

| | | | |
|---------|------------|-----|------|
| 추진부서(팀) | 산림과(산림정책팀) | 이행도 | 정상추진 |
|---------|------------|-----|------|

□ 사업개요

- 위치 : 여량면 유천리 863번지 일원
- 사업량 : 39,683㎡
 - ▶ 전망데크, 산책로 설치, 은행나무이식, 진입광장, 이동식 화장실 1개소 등
- 사업비 : 1,000백만원(도비 650, 군비350)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3년)

□ 추진현황

- 천년의숲 조성사업 기본계획 수립 : 2018. 7. ~ 11.
- 은행나무 식재 및 부지정비 : 948주, 2018. 4. ~ 2019. 7.
- 천년의숲 조성사업 실시설계용역 : 2019. 9. ~ 12.
- 2020년 산림조경숲(균특 예산 확보) : 3년간 1,000백만원
- 천년의숲 조성사업 1차분 계약 : 2020. 6. 2.

□ 문제점 및 대응방안

- 유전자 검사 진행 중으로 암나무가 300본 이상 될 것으로 예상되어 수나무 위주 식재의 기존 계획에서 암·수 구획 식재 또는 균유림 나무 은행으로 이식하여 소득사업으로 연계하는 등 사업계획 일부 변경 필요

□ 추진계획

- 천년의숲 조성사업 2차분, 3차분 사업추진 : 2021. 3. ~ 2022. 12.

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계 | 기투자 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년이후 |
|----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|---------|
| 계 | 1,500 | 0 | 200 | 300 | 300 | 600 | 100 |
| 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 도비 | 650 | 0 | 0 | 0 | 195 | 390 | 65 |
| 군비 | 850 | 0 | 200 | 300 | 105 | 210 | 35 |