

추진부서(팀)	도시과(건축팀)	이행도	정상추진
---------	----------	-----	------

□ 사업개요

- 사업명 : 폐공가 철거 및 불량환경 정비사업
- 사업예산 : 100백만원(2020년 당초예산)
 - [공가철거사업 20백만원, 불량환경정비사업 80백만원]
- 사업량 : 30동[공가 철거 15동, 불량환경(안경다리) 15동]
- 2020년~2022년 신동읍 안경다리주변 조동7·8리 집중정비
 - ▶ 공가철거사업 : 연례반복 사업으로 9개 읍·면별 추진
 - ▶ 불량환경(안경다리) 정비사업 : 「2019 조동7·8리 새뜰마을사업」 연계 추진

□ 추진현황

- 공가철거사업 : 15동(9동 완료, 6동 추진중)
- 불량환경(안경다리)정비사업 : 「2019년 조동7·8리 새뜰마을사업」 연계 추진
 - ▶ 기본계획수립 대면협의(농림축산식품부) : 2019. 6. 5.
 - 기본계획수립 고시 : 2019. 7. 13.
 - 시행계획수립 및 고시 : 2019. 7. 30.
- 2020년 폐공가 전수조사 : 2020. 9월
- 2020년 폐공가 현황 공간정보시스템 등록 : 2020. 11월까지

□ 문제점 및 대응방안

- 슬레이트(폐석면)철거 시 사업비 과다
 - ⇒ 환경과 국비보조사업 연계 추진
- 건축주 철거의사 없을 시 사업추진 어려움
 - ⇒ 건축주의 지속적인 설득 및 불량환경정비사업으로 추진
- 2019년 조동7·8리 새뜰마을사업 기간 변경(3년 ⇒ 4년)
 - ⇒ 연차별 사업비 비율 변경하여 불량환경(안경다리) 정비 추진

□ 추진계획

- 폐공가 전수조사 및 불량환경 정비사업 실시계획에 따라 연차별 불량환경정비 추진

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	738	45	64	111	100	163	255
국 비	245	25	44	11	-	57	108
도 비	53	-	-	0	0	6	47
군 비	440	20	20	100	100	100	100
기 타	0	-	-	-	-	-	-