

추진부서(팀)	산림과(산림조성)	이행도	일부추진
---------	-----------	-----	------

□ 사업개요

- 대상지 : 정선군 북평면 북평리 항공계곡 일원
- 사업량 : 항공 자연휴양림 조성
- 사업비 : 5,074백만원 (국비 2,500, 도비 750, 군비 1,824)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2024년 (5년간)

□ 추진현황

- 항공 자연휴양림 내 국유지 사용허가 협의(정선국유림관리소) : 2020. 1.
- 사유림 편입부지 동의서 징구 : 2020. 1.
- 항공 자연휴양림 편입부지 내 사유림 감정평가 시행 : 2020. 3.
- 항공 자연휴양림 지역·지구 및 구역 등의 지정·결정 협의(동부지방산림청) : 2020. 6~8.
- 항공휴양림 지정신청(강원도) : 2020. 8.

□ 문제점 및 대응방안

- 문제점
 - ▶ 지목상 임야 외의 토지면적을 1ha 미만으로 조정 ⇒ 강원도
 - 임야 외 토지 : 전(3ha), 도로, 대지, 하천, 구거 면적이 60,740m²
 - ※ 면적조정 시 사유지(전) 소유자의 토지매입 협의 지난
- 대책
 - ▶ 상원산 도립공원 지정신청 대안사업으로 강원도 및 산림청 설득추진

□ 추진계획

- 항공 자연휴양림 지정승인 신청 (강원도 ⇒ 산림청) : 2020. 10. ~ 12.
- 자연휴양림 기본계획 및 실시설계 수립 : 2021. 1. ~ 12.
 - ▶ 매장문화재 지표조사, 소규모 환경영양평가, 사전재해영향성 검토, 자연경관영향심의 등
- 조성계획 승인 : 강원도 각종 협의 후 승인 / 산림청 통보 : 2022. 5.
- 예산규모 적정성 검토 (60일 소요) : 2022. 6. ~ 9.
- 사업예산 확보 및 사업 착수 · 준공 : 2022년 ~ 2024년

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,074	0	0	74	0	500	4,500
국 비	2,500	0	0	0	0	250	2,250
도 비	750	0	0	0	0	75	675
군 비	1,824	0	0	74	0	175	1,575