

추진부서(팀)	도시과(도시개발팀)	이행도	정상추진
---------	------------	-----	------

□ 사업개요

- 사업명 : 정선읍 녹송지역 제방 도로확포장 및 인도개설
- 위 치 : 정선읍 봉양리 60-1일원
- 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 사업비 : 2,700백만원
 - ▶ 2019년 : 20백만원[타당성검토 용역], 2020년 : 50백만원[설계용역]
- 사업내용 : 도로확장 및 인도개설 L=1.0km B=8m

□ 추진현황

- 타당성검토 용역 : 2019. 5월 ~ 11월
- 구조물(옹벽)정밀안전진단 용역 : 2019. 8월 ~ 10월
- 국가하천(원주국토청) 사전협의(1차) : 2020. 5월
- 주민의견수렴(서면) : 2020. 7월
- 실시설계용역 추진 : 2020. 8월 ~ 11월

□ 문제점 및 대응방안

- 제방 확장(2차선, 한방향 인도), 기존 제방폭 유지(1차선, 한방향 인도), 인도 및 공원 조성 등 여러 안을 만들어 주민 의견 수렴 후 최종안 도출

□ 추진계획

- 사업추진 방향결정 : 2020. 10월
- 보상 협의 : 2021. 3월 ~ 6월
- 사업 추진 : 2021. 7월 ~ 2022. 12월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,700	0	0	20	50	700	1,930
균 비	2,700			20	50	700	1,930