

추진부서(팀)	경제과(에너지팀)	이행도	일부추진
---------	-----------	-----	------

## □ 사업개요

- 사업기간 : '20년 ~ '23년
- 사업량 : 7개 읍면(정선, 신동, 화암, 남면, 여량, 북평, 임계)
  - ▶ 시범사업 : 임계면(약 85억원, 1,900세대)
- 사업비 : 750억(전액 민간투자)
- 시행방법 : BOO(Build-Own-Operate)
- 제안사 : (주)소닉에너지

## □ 추진현황

- 기본계획 용역(7개 읍·면 주민 사전설명회) : '19. 4. 10.
- 정선군↔(주)소닉에너지 업무협약(MOU) 체결 : '19. 4. 25.
- 「정선군 액화석유가스(LPG) 공급사업 지원 조례」 제정 : '19. 6. 26.
- 제안사에 업무협약 보완 이행 통보(3차에 걸쳐 요청) : '19. 7월 ~ 12월
  - ▶ 업무협약서 제3조 : SPC 설립, 지역가스판매업자 상생방안 등
- 민간투자사업 지연에 따른 업무협약 해지통보 : '20. 1월
- 민간투자사업 업무협약 해지 제고 요청(제안사) : '20. 3월
- 업무협약 해지 및 사업추진 관련 대면 면담 : '20. 7월
- 업무협약 해지 철회 방침결정(조건부 재추진) : '20. 8월
- SPC설립(정선도시가스(주) 명칭으로 법인등기 신고) : '20. 9월

## □ 추진계획

- SPC(주주) 구성(10월중 유상증자 예정) : '20. 10월
- 실시설계용역 착수 : '20. 10월
- 주민공청회 개최 및 실시설계용역 완료 : '20. 11월

- 인허가(기술검토, 도로점용허가 등) 행정절차 이행 : '20. 12월
- 시범사업(임계면) 공사 착공 : '21. 3월
- 공사 준공(순차적으로 가스 공급 개시), 모니터링 진행 : '21. 9월
- 모니터링 결과에 따라 확대 여부 결정 : '22. 3월

## □ 문제점 및 대응방안

- 가스공급을 위한 저장탱크 부지 선정 시 인근 주민 반대 민원 예상
  - ▶ 사업자와 주민 간 공동체적 합의와 대화를 통하여 긍정적 결과 도출

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	75,000	0	0	0	0	8,500	66,500
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	0	0	0	0	0	0	0
기타(민간)	75,000	0	0	0	0	8,500	66,500