

추진부서(팀)	여성청소년과(드림스타트팀)	이행도	정상추진
---------	----------------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 고한읍 고한리 274-13번지
- 사업량 : 신축 1동 / 지상 7층 (연면적 4,619m² / 부지면적 1,365m²)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년
- 사업비 : 9,000백만원(국 2,323, 도 284.4, 군 6,392.6)
- 주요시설 : 생활문화센터, 주거지 주차장, 보행자 네트워크 등

□ 추진현황

- 민선7기 공약사업 선정 : 2018. 07.
- 타당성 검토 용역 : 2019. 04. ~ 08.
- 건립계획 수립 : 2019. 07.
- 생활SOC 복합화사업 선정 : 2019. 10.
- 제3차 지방재정 투자심사 완료 : 2019. 10.
- 중기지방재정계획 반영 : 2019. 10.
- 사업부지 재산관리관 전환(도시과→여성청소년과) : 2020. 03.
- 지반조사 용역 실시 : 2020. 03. ~ 04.
- 설계용역 업체 선정 : 2020. 04.
 - ▶ 설계용역 계약 : 2020. 05. 18.(월)(용역기간 : 05. 20.(수) ~ 10. 16.(금))

□ 추진계획

- 공사 착공 및 준공 : 2021. 03. ~ 2022. 07.
- 개 관 : 2022. 10.

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,000	0	0	0	1,887	3,257	3,856
국 비	2,323				774	774	775
도 비	284.4				94.8	94.8	94.8
군 비	0				0	0	0
기 타	6,392.6				1,018.2	2,388.2	2,986.2