

추진부서(팀)	여성청소년과(여성정책)	이행도	장기검토
---------	--------------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 사북읍 파랑새길 32
- 면 적 : 토지 780㎡, 건물 1,236㎡(지상3층)
- 아 동 : 정원 156명, 현원 130명
- 교직원 : 23명(원장 : 김정희)
- 정원충족률 : 83% (2020.6월 기준)

□ 추진현황

- 강원랜드 직장어린이집 신축에 따른 강원랜드 직원자녀 대거 퇴소 예상
 - 강원랜드 직장어린이집 신축 추진 사항
 - 위치·규모 : 강원랜드 행정동 인근, 정원 75명
 - 추진일정 : 2020년 공사발주, 2021년 개원 예정
 - 사북어린이집 강원랜드 직원자녀 재원 현황 : 약 70명 (현원의 54%)
- 사북어린이집 건물 노후화로 인한 기능보강 개보수 공사 완료
 - 개 원 일 : 2004.3.1. (15년 경과)
 - 누수발생 : 2013년 누수 발생, 2018. 7월부터 누수현상 심화
 - 공사내용 : 외벽·옥상·지붕 방수공사, 보육실 도배·장판 교체, 놀이터 보수
 - 소요예산 : 317백만원
 - 착 공 일 : 2019.9.3.
 - 준 공 일 : 2019.12.21.
- '19.8.28. 사북공공도서관 리모델링 추진 간담회 시, 구 사북초교로 사북공공도서관 및 사북어린이집 이전 신축 검토했으나 지역주민의 원거리 이전 반대
- 구 정선신성미소지움 주택홍보관 위치(사북읍 사북리 294-15,21,24번지)로 이전신축 추진 검토했으나, 토지·건물의 소유자(유호숙)가 2019. 3. 4. 매입하여 2020~2021년 기간동안 동탄2지구 아파트 모델하우스(건축주 : 성암산업개발)로 해당 토지 임대예정이므로, 2022년 이후 정선군에 매도 의사 표시함

□ 문제점 및 대응방안

- 부지 미 선정으로 인한 이전 신축 계획 지연
- 이전 신축 전까지 지속적인 기능보강 추진으로 보육서비스 질 강화

□ 추진계획

- 2020년 사북어린이집 기능보강 개보수 추진
 - 공사내용 : 단열재 및 창호공사, 계단 및 강당 보수, 도장공사 등
 - 사업비 : 200백만원
 - 공공건축물 그린리모델링 지원사업 신청(국비 60%) : `20. 6월중
- 리모델링 사업 선정 시 이전 신축 재검토
 - 리모델링 선정 시 `19~`20년 기간 동안 약 500백만원의 기능보강비 투입으로, 신축 어린이집 수준의 보육환경 조성 가능
 - 현재 입지 조건 아파트 및 도서관 등이 근거리 있어 양호한 수준이며, 지속적인 아동 감소 및 강원랜드 어린이집 개장 예정 등을 고려할 때 이전 신축 재검토 필요

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	517	0	0	317	200	0	0
국비	120				120		
도비	40			0	40	0	0
군비	357			317	40		
기타	0						