

# 1-8

## 정선고랭지 명품사과 가공센터 건립

추진부서(팀)	농업기술센터(농정기획팀)	이행도	정상추진
---------	---------------	-----	------

### □ 사업개요

- 사업비 : 750백만원 (국비 375 군비 225 자부담 150)
- 사업량 : 사과 가공·체험 시설 1식
- 사업내용 : 사과 제조가공시설(300㎡), 체험시설(405㎡), 가공장비 1식
- 위치 : 정선군 임계면 봉산리(임계농협 사과 선과장)

### □ 추진현황

- 사업추진 TF팀 회의개최 : '19. 11월
  - ▶ 사과가공센터 장비·설비 도입용역 계약체결
- 건축공사 입찰의뢰 : '20. 6월
- 건축·제조시설 공사 착공 : '20. 7월
- 건축·제조시설 공사 준공 : '20. 11월
- 제조시설 시험 가동 : '20. 12월

### □ 문제점 및 대응방안

- 보조사업자 시행계획 수립 지연으로 사업추진 지연
  - ▶ 사업추진 TF팀을 구성하여 효율적인 사업추진 완료 : '20. 12월

### □ 추진계획

- 제조시설 본 가동 : '21. 1월
- 제품개발 연구 용역 : '21. 1월~4월
- HACCP시설 인증 완료 : '21. 2월

### □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	750	0	0	750	0	0	0
국비	375			375			
도비							
군비	225			225			
기타	150			150			