

| | | | |
|---------|-------|-----|------|
| 추진부서(팀) | 문화예술팀 | 이행도 | 정상추진 |
|---------|-------|-----|------|

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업비 : 3,000백만원(국비 1,200, 군비 1,800)
- 건립위치 : 정선읍 봉양리 261번지 일원(現 비봉경로당)
- 사업규모 : 연면적 890㎡(지상3층)

□ 추진현황

- 정선문화원 증축 사업계획 수립 : 2019년 8월
- 2021년 강원도 전환사업 예산신청 : 2020년 6월

□ 문제점 및 대응방안

- 증축 부지 확보에 어려움이 있어 대체 부지 선정 검토 필요
 - ▶ 국·군유재산 부지 교환 추진 중이나 행정절차 및 교환절차 복잡

□ 추진계획

- 사업계획 변경 수립 완료 : 2021년 1월 ~ 2월
- 공유재산 및 지방재정 투융자 심의 : 2021년 3월 ~ 5월
- 실시설계용역 : 2021년 6월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계 | 기투자 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 이후 |
|----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 계 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
| 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 도비 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 |
| 군비 | 1,800 | | | | | 1,800 | |
| 기타 | 0 | | | | | | |