

추진부서(팀)	문화관광과(관광개발팀)	이행도	정상추진
---------	--------------	-----	------

## □ 사업개요

- 야생화축제장 주변 관광인프라 구축
  - ▶ 정암사 자장율사 순례길 조성사업 완료 : '18. 10월
    - 정암사 ~ 만항재, 탐방로 조성 (4.2km)
  - ▶ 야생화단지 및 쿠키 체험장 조성
- 야생화를 이용한 생태관광상품 개발 : '18년
  - ▶ 야생화를 활용한 음식개발, 생태체험 힐링 프로그램 운영 등

## □ 추진현황

- 야생화 관광자원화 사업(천상의 도시락) : 2018. 8년 ~ 12년
  - ▶ 메뉴개발 및 체험프로그램 운영 완료
  - ▶ 상품화 개발 및 홍보마케팅 위탁 운영 완료
  - ▶ 천상의 도시락 연계 힐링 프로그램 운영
  - ▶ 천상의 도시락 홍보 리플릿 제작
- 야생화단지 및 쿠키체험장 조성
  - ▶ 야생화단지조성(24,000m<sup>2</sup>) 완료 : 2018. 7. 2.
  - ▶ 쿠키체험장 신축공사 실시설계용역 완료 : 2019. 12. 11.
  - ▶ 지구단위계획 결정(변경) 및 지형도면 승인 : 2020. 1. 17.
  - ▶ 쿠키체험장 신축공사 계약심사 의뢰 : 2020. 6. 4.
  - ▶ 쿠키체험장 신축공사 착공 : 2020. 7. 28.

## □ 문제점 및 대응방안

- 해당없음

## □ 추진계획

### ○ 야생화단지 및 쿠키체험장 조성

▶ 쿠키체험장 신축공사 준공

: '21. 5월

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,730	1,308	0	1,422	0	0	0
국 비	1,365	654		711			
도 비	409	196		213			
군 비	956	458		498			
기 타	0						