

3-3

여량면 물맞이 공원 및 도랑 복원 사업

추진부서(팀)	환경보전	이행도	장기검토
---------	------	-----	------

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 ~ 2024년(4년)
- 총사업비 : 1,800백만원(군비) * 폐광지역 개발기금
- 사업지구 : 정선군 여량면 여량리 일원
- 사업내용 : 뱃터공원 1,160㎡, 소공원 및 벽화골목 160㎡, 샘터공원 430㎡

□ 추진실적

- 예비계획수립 : 2018. 12월 ~ 2019. 1월
- 강원도 컨설팅(2회) : 2019. 1월
- 「농촌다움복원사업」 신청서 제출 : 2019. 2. 11.(강원도 및 농축산식품부)
- 중앙평가 : 2019. 3. 19.(대전 유성구)
- 균특회계 포괄보조사업 지방이양 : 2019. 4월(전액 군비 사업으로 전환)
- 정선군 폐광지역개발기금 계획사업 추진 결정 : 2019. 5월
- 사업현장 확인 및 사업추진위원회 협의 : 2020. 9월
 - 도심화 복개도랑은 해체 복원이 어려워 도랑복원사업 제외 협의
 - 대체사업으로 사업추진위원회 의견 반영 ⇒ 뱃터공원, 소공원 및 벽화골목, 샘터공원 조성사업으로 변경
- 여량면 물맞이 공원 및 도랑복원사업 추진 변경 방침결정 : 2020. 10월

□ 향후 추진계획

- 2021년 제1회 추가경정예산 설계비 편성 : 2021. 3월
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2021. 6월
- 2022년도 폐광지역개발기금 신규사업 계획서 제출 : 2021. 8월
- 공사 착공 및 준공 : 2022. 1월 ~ 2024. 12월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 이후
계	1,800	0	0	0	100	600	1,100
국 비	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	-	-	-	-	-
군 비	100	-	-	-	100		-
기 타	1,700	-	-	-	-	600	1100