

추진부서(팀)	산림과(산림정책)	이행도	정상추진
---------	-----------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 여량면 유천리 863번지 일원
- 사업량 : 39,683m²
 - ▶ 전망데크, 산책로 설치, 은행나무이식, 진입광장, 이동식 화장실 1개소 등
- 사업비 : 1,500백만원(도비 650, 군비850)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3년)

□ 추진현황

- 천년의숲 조성사업 기본계획 수립 : 2018. 7. ~ 11.
- 은행나무 식재 및 부지정비 : 951주, 2018. 4. ~ 2019. 7.
- 천년의숲 조성사업 실시설계용역 : 2019. 9. ~ 12.
- 2020년 산림조경숲(균특 예산 확보) : 3년간 1,000백만원
- 천년의숲 조성사업 1차분 : 2020. 6. 2. ~ 2020. 12. 1.

□ 문제점 및 대응방안

- 유전자 검사 결과 암나무가 전체 949본 중 417본으로 44%를 차지
 - ▶ 암수나무를 구획하여 식재하고 마을에서 소득사업으로 활용할 수 있도록 협의

□ 추진계획

- 천년의숲 조성사업 2차분, 3차분 사업추진 : 2021. 3. ~ 2022. 12.

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년이후
계	1,500	0	200	300	300	600	100
국비	0	0	0	0	0	0	0
도비	650	0	0	0	195	390	65
군비	850	0	200	300	105	210	35