

추진부서(팀)	문화관광과(관광개발팀)	이행도	정상추진
---------	--------------	-----	------

□ 사업개요

- 폐광지역 관광 자원화사업(3단계) 준비 및 추진
 - ▶ 준비기간 : 2019년 ~ 2021년
 - ▶ 사업시행 : 2022년 ~ 2026년
 - ▶ 사업비 : 232억원(미확정)
- 주요 관광지 재생사업을 통한 관광콘텐츠 확충
 - ▶ 아우라지 관광지 개발 : 70억원
 - ▶ 화암동굴 전시시설 업그레이드 : 39억원 등
- 타 사업을 통한 관광지(상품)간 연계성 강화
 - ▶ 테마여행 10선 사업 : 정선·평창
 - ▶ 강원고생대국가지질공원 : 태백·영월·평창·정선
 - ▶ 정선관광사업체협의회 : 관내 관광사업체(리조트)

□ 추진현황

- 폐광지역 관광자원화사업(3단계)
 - ▶ 방침결정 : '19. 3. 7.
 - ▶ 계약심사 및 일상감사완료 : '19. 3. 15.
 - ▶ 용역 착수 : '19. 5. 16.
 - ▶ 용역 준공 : '20. 6. 5.
 - ▶ 문체부 현장 점검 및 자문위원 평가 : '20. 7. 21.
 - ▶ 국회 문화체육관광위원회 현안 건의 : '20. 9. 23.
- 주요 관광지 재생사업을 통한 관광콘텐츠 확충
 - ▶ 아우라지 관광지 개발
 - 아우라지 문화재보존정비 준공 : '19. 5. 21.
 - 아우라지 관광지개발 조경공사(1차분) 추진 : '19. 9. 16. ~ '20. 6. 1.
 - 아우라지 관광지개발 조경공사(2차분) 추진 : '20. 6. 2. ~ '20. 11. 10.
 - 아우라지 관광지 건축공사 착공 : '20. 6. 29.
 - 아우라지 관광지 전시조형물 실시설계 추진 : '20. 12. 14. ~

- ▶ 화암동굴 전시시설 업그레이드
 - (1차) 화암동굴 전시시설물 제작설치 준공 : '20. 7. 30.
 - (2차) 화암관광지 개발사업 실시설계 추진 : '20. 7. 24. ~
- 타 사업을 통한 관광지(상품)간 연계성 강화
 - ▶ 테마여행 10선 사업 (정선·평창 투어패스 운영) : '19. 2월 ~ '20. 12월
 - ▶ 강원고생대국가지질공원 : 지질 해설사 프로그램 지속 운영
 - ▶ 정선관광사업체협의회 : 발대식 ('19. 3. 27) / 월례회 5회 개최

□ 추진계획

- 폐광지역 관광자원화사업(3단계)
 - ▶ 사업 추진 관련 지속 협의 추진(도 및 문체부) : '21. 2월 ~
- 주요 관광지 재생사업을 통한 관광콘텐츠 확충
 - ▶ 아우라지 관광지 개발
 - 전시관리동 건축공사 준공 : '21. 9. 30.
 - 콘텐츠보강 및 식재공 추진 : '21. 3. ~ 12월
 - ▶ 화암동굴 전시시설 업그레이드
 - 화암관광지 콘텐츠보강 실시설계 준공 : '21. 3월
 - 화암관광지 콘텐츠보강사업 추진 : '21. 3. ~ 12월
- 타 사업을 통한 관광지(상품)간 연계성 강화
 - ▶ 테마여행 10선 사업 (정선·평창 투어패스 운영) : '21년 연중
 - ▶ 강원고생대국가지질공원 지질 해설사 프로그램 운영 : '21년 연중
 - ▶ 정선관광사업체협의회 월례회 운영 및 현안업무 협의 : '21년 연중

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	11,000	0	1,300	1,800	3,600	2,900	0
국비	1,500	0	600	900	0	0	0
도비	4,675	0	180	270	2,340	1,885	0
군비	4,825	1,400	520	630	1,260	1,015	0
기타	0	0	0	0	0	0	0