

추진부서(팀)

문화관광과(관광기획팀)

이행도

장기검토

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 지속
- 사업비 : 900백만원
- 사업내용
  - ▶ 여량(아우라지역) ~ 북평(나전역) 간 6.1km 레일바이크 연장 검토
  - ▶ 기존 역사(아우라지역, 나전역) 및 레일바이크 정비 및 마케팅 전개

## □ 추진현황

- 관계기관 간 사전협의 및 도입가능 시설 검토 : '19년 ~
  - ▶ 도입 가능 체험기구 (레일바이크, 미니열차 등)
  - ▶ 운행 구간 아리랑열차 운행 지속 여부 등
- 나전역 업그레이드 (놀이체험 및 공원 조성 1식) : '19년 12월

## □ 문제점 및 대응방안

- 레일바이크 연장은 철도법상 용도폐기 후 가능 (휴·폐선 후 재생 불가)
  - ▶ 지역에 미치는 과급력 종합 검토 후 추진 필요
  - ▶ 기존 레일바이크 및 역사 업그레이드(콘텐츠 다양화) 추진 중

## □ 추진계획

- 레일바이크 연장 관련 지역 과급력 종합 검토 후 사업 추진 : 장기
- 레일바이크 업그레이드 사업 추진(시설 개선 및 마케팅) : '21년 ~ 지속

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	900	0	200	200	200	150	150
국비	0						
도비	0						
군비	900		200	200	200	150	150
기타	0						

추진부서(팀)	문화예술팀	이행도	정상추진
---------	-------	-----	------

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업비 : 3,000백만원(국비 1,200, 군비 1,800)
- 건립위치 : 정선읍 봉양리 261번지 일원(現 비봉경로당)
- 사업규모 : 연면적 890㎡(지상3층)

## □ 추진현황

- 정선문화원 증축 사업계획 수립 : 2019년 8월
- 2021년 강원도 전환사업 예산신청 : 2020년 6월

## □ 문제점 및 대응방안

- 증축 부지 확보에 어려움이 있어 대체 부지 선정 검토 필요
  - ▶ 국·군유재산 부지 교환 추진 중이나 행정절차 및 교환절차 복잡

## □ 추진계획

- 사업계획 변경 수립 완료 : 2021년 1월 ~ 2월
- 공유재산 및 지방재정 투융자 심의 : 2021년 3월 ~ 5월
- 실시설계용역 : 2021년 6월

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000	0	0	0	0	3,000	0
국비	0	0	0	0	0		0
도비	1,200	0	0	0	0	1,200	0
군비	1,800					1,800	
기타	0						