

4-14

남면 낙동8교(군도4호) 재가설

추진부서(팀)	토목팀	이행도	완료
---------	-----	-----	----

□ 사업개요

- 위 치 : 정선군 남면 낙동리 산298번지 일원
- 도로분류 : 군도 4호
- 사업량 : 교량 재가설 L=99m, 도로개설 L=340m
- 총사업비 : 4,050백만원
- 사업기간 : 2019. 4월 ~ 2020. 10월

□ 추진현황

- 2018. 03. : 실시설계 및 토질조사 착수
- 2018. 12. : 설계용역 완료
- 2019. 01. : 행정절차 이행(하천 점사용 협의 등)
- 2019. 04. : 공사 착공
- 2020. 04. : 거더 거치 완료
- 2020. 09. : 공사 일시정지
- 2020. 12. : 사업 준공

사업대상지 위치도 및 전경

○ 위치도



○ 전경사진

