

추진부서(팀)	도시개발팀	이행도	일부추진
---------	-------	-----	------

## □ 사업개요

- 사업명 : 정선읍(삼익주유소앞 외 2개소) 회전교차로 설치
- 위치 : 정선읍 삼익주유소앞, 명진약국앞, 진성주유소앞 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년(2년)
- 사업비 : 3,500백만원
  - ▶ 2019년 사업비 : 600백만원
- 사업내용 : 회전교차로 3개소(국도 2개소, 군계획도로 1개소)
  - ▶ 2019년 사업대상 : 진성주유소앞 1개소(국도59호선)

## □ 추진현황

- 실시설계용역 추진 : 2018. 12월 ~ 2019. 4월
- 도로교통공단 사전검토 : 2019. 1월
- 주민설명회 개최 : 2019. 2월
- 회전교차로 검토보고 : 2019. 6월
  - ▶ 정선읍 시가지 10개소
- 관련기관 협의 및 사업발주 : 2019. 10월
- 진성주유소 사업완료 : 2020. 5월

## □ 문제점 및 대응방안

- 삼익주유소앞, 명진약국앞 2개소는 도로교통공단 및 자체검토 결과 추가 용지 및 건물매입이 선행되어야 가능하므로 우선 추진 어려움
  - ▶ 명진약국앞 : 사전협의 결과 협의 불가로 향후 가능 시 검토
  - ▶ 삼익주유소앞 : 정선 4교 개통 후 교통량 분석 후 추진 여부 검토

## □ 추진계획

- 명진약국 앞 보상 가능여부 지속협의 및 삼익주유소 앞 교통량 분석 후 사업추진 검토

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,500	0	0	600	0	0	2,900
국 비	140			140			
도 비	0						
군 비	3,360			460			2,900
기 타	0						