

추진부서(팀)	주택팀	이행도	정상추진
---------	-----	-----	------

□ 사업개요

- 사업위치 : 북평면 북평리 694-22번지 일원(A=6,517m²)
- 사업비 : 15,100백만원
 - ▶ 지자체부담금 : 건설사업비의 16.5%(2,500백만원)
- 사업내용 : 공공임대주택 80세대 건립

□ 추진현황

- 입지선정 및 사업추진 방침결정 : 2019. 3. 27.
 - ▶ 북부권 공공임대주택 건립 대상지 결정 ⇨ 북평면
- 마을정비형 공공주택사업 공모신청(국토부)
- 평가위원회 현지실사(국토부) : 2019. 10. 24.
- 대상지 확정(국토부) : 2019. 12. 19.
- 시행협약체결(정선군⇔LH) : 2020. 9. 9.

□ 추진계획

- 주택건설 사업계획 승인(국토부) : 2021. 6월
- 사업착공(LH) : 2021. 12월
- 사업준공 및 임대아파트 공급(LH) : 2023. 11월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	15,100	0	0	0	0	8,800	6,300
군비	2,500					2,500	
LH자금	12,600					6,300	6,300