

4-6

사북읍 빛의 거리 조성사업

추진부서(팀)	경제과 (폐광지역개발사업지원T/F팀)	이행도	정상추진
---------	-------------------------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 사북읍 시장 우회도로 주변
- 사업내용 : 빛의 경관 조성 1식
 - ▶ 도로상부 구조물 설치, 빛의 조형물(랜드마크) 조성, 빛의 경관 연출
- 사업량 : 별빛공원 조성 A=2,400㎡(L=50m, B=15m, H=5m)
- 사업비('20년) : 1,500백만원(도기금 1,050 균기금 450)

□ 추진현황

- 사북읍 빛의 도시 기본구상 용역 완료(강원도) : '17. 12월
- 빛의 도시 추진위원회 구성(45명) : '17. 12월
- 빛의 도시 디자인 용역 : '19. 3월 ~ 7월
 - ▶ '19. 7월 중 디자인(안) 추진위원회 협의 완료
- 650거리 시범사업 추진 : '19. 7월 ~ 12월

□ 문제점 및 대응방안

- 국내에 빛의 테마로 시가지를 연출한 사례 부족
 - ▶ 국내외 벤치마킹 및 관련 분야 전문가 자문을 통한 새로운 아이디어 도출

□ 추진계획

- 지장천 데크로드 조성 실시설계 용역 : '20. 8월 ~ '20. 10월
- 별빛공원 조성 사업추진 : '20. 7월 ~ '21. 5월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	17,600	0	1,000	3,000	1,500	2,300	9,800
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	12,320	0	700	2,100	1,050	1,610	6,860
군 비	5,280	0	300	900	450	690	2,940
기 타	0	0	0	0	0	0	0