

추진부서(팀)	여성청소년과(여성정책팀)	이행도	장기검토
---------	---------------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 사북읍 사북리 294-15 일원
- 면 적 : 신축 1동 / 지상 2층(연면적 1,200㎡ / 부지면적 1631㎡)
- 사업기간 : 2021. 6 ~ 2022. 12.
- 사 업 비 : 4,800백만원(국 470, 도 235, 군 2,293, 기타 1,802)

□ 추진현황

- 신축 부지 확보 현황
 - 위치 : 사북리 294-15, 294-21, 294-24
 - 소유주 : 유호숙(강원도 정선군 남면 도원3길 8, 201호)
 - 면적 : 1,631㎡
 - 보상비용 : 약 14억원(감정평가 완료)
- 신축 예산 확보 현황
 - 보건복지부 어린이집 확충 사업 국도비 신청 : 2021. 1월
 - ↳ 국도비 705백만원 확보 계획

□ 추진계획

- 사업 추진 장기화에 따른 기존 건물 기능보강(공공건축물 그린리모델링) 추진
 - 사 업 비 : 275백만원(국 70%, 도 8%, 군24%)
 - 사업기간 : 2020. 9. ~ 2021 .6.
 - 사업내용 : 창호교체, 보일러교체, 옥상방수 등
- 사북어린이집 이전 신축 추진
 - 하나금융 민관협력 국공립어린이집 신축 사업 신청 : 2021.2월
 - ↳ 사업비 약 1,800백만원 확보 계획
 - 공유재산 관리 계획 및 지방재정투자 심사 승인 : 2021. 3월
 - 부지 보상(매입) 추진 : 2021. 7월
 - 설계용역 완료 : 2021. 9월
 - 신축공사 추진 : 2021. 10월 ~ 2022. 12.
 - 개원 예정일 : 2023. 3월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	4,800	0	0	0	1,481	3,319	0
국 비	470				25	445	
도 비	235				13	222	
군 비	2,293				1,443	850	
기 타	1,802					1,802	