

1-8

정선고랭지 명품사과 가공센터 건립

추진부서(팀)	농업기술센터(농정기획팀)	이행도	정상추진
---------	---------------	-----	------

□ 사업개요

- 사업비 : 750백만원 (국비 375 군비 225 차부담 150)
- 시행주체 : 임계농업협동조합 (대표: 손재우)
- 사업내용 : 사과 제조가공시설(300㎡), 체험시설(405㎡), 가공장비 1식
- 위치 : 정선군 임계면 봉산리(임계농협 사과 선과장)

□ 추진현황

- 사업추진 TF팀 회의개최 : '19. 11월
 - ▶ 사과가공센터 장비·설비 도입용역 계약체결
- 건축·제조시설 공사 착공 : '20. 7월
- 건축·제조시설 공사 준공 : '20. 11월
- 제조시설 시험 가동 : '21. 3월
- HACCP 의무교육 : '21. 3월

□ 문제점 및 대응방안

- HACCP시설 인증을 위한 보완공사 및 동절기 배수관 동파로 사업지연

□ 추진계획

- HACCP시설 인증 완료 : '21. 5월중
- 체험장 조성 : '21. 5월중
- 제품개발 용역 : '21. 5월~6월
- 시설물 운영 : '21. 6월~

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	750	0	0	750	0	0	0
국비	375			375			
도비							
군비	225			225			
기타	150			150			