

추진부서(팀)	문화예술팀	이행도	정상추진
---------	-------	-----	------

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 ~ 2022년
- 사업비 : 3,000백만원(균특 1,200, 균비 1,800)
- 건립위치 : 정선읍 봉양리 262번지 외1필지(現 정선경찰서 관사)
- 사업규모 : 연면적 900㎡(지상3층)

□ 추진현황

- 정선문화원 증축 사업계획 수립 : 2019년 8월
- 2021년 강원도 전환사업 예산 신청 : 2020년 6월

□ 문제점 및 대응방안

- 증축 부지 확보에 어려움이 있어 대체 부지 선정 검토 필요
 - ▶ 국·군유재산 부지 교환 추진 중이나 행정절차 및 교환절차 복잡

□ 추진계획

- 기본 및 실시설계 발주 : 2021년 10월
- 공유재산 및 지방재정 투융자 심의 : 2021년 11월
- 실시설계용역 : 2021년 11월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000	0	0	0	0	250	2,750
국비	0	0	0	0	0		0
도비	1,200	0	0	0	0	100	1,100
균비	1,800					150	1,650
기타	0						