

추진부서(팀)	문화관광과(관광개발팀)	이행도	일부추진
---------	--------------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 화암면 화암리(약수교 ~ 소금강 쉼터) 일원
- 사 업 량 : 생태탐방로(데크로드) 1식 L=1.6km B=1.5m
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년 (4년)
- 사 업 비 : 4,000백만원(군)

□ 추진현황

- 타당성 및 기본계획용역 계약심사 : '19. 2. 13.
- 타당성 및 기본계획용역 추진 : '19. 2. ~ 11월

< '19년 군정질문(전홍표의원) / '19. 11. 21 >

- 소금강 생태탐방로 조성 관련, 데크길 설치 연장 및 출렁다리 설치 검토
 - ▶ 당 초 : 데크길 탐방로(약수교-소금강) L=1.6km
 - ▶ 추가검토 : 데크길 탐방로(소금강-한치마을) L=3.3km, 출렁다리 1개소

< 타당성 검토 주요내용 >

- 소금강 생태탐방로 조성사업
 - ▶ 도로폭 협소에 따른 여유부지 확보를 위한 구조보강 필요
 - ① 데크길 탐방로 : 약수교-소금강 L=1.6km / 41억원
 - ② 데크길 탐방로 : 소금강-한치마을 L=3.3km / 99억원
 - ③ 출렁다리(소금강 등산로-물운대) 1개소 / 20억원
 - ⇒ 개략사업비(①+②+③) ≍ 160억원

○ 검토결과

- 총사업비 산출 결과, 약 160억원 소요로 과다하여 재정부담이 가중되고 사업비 대비 기대 효과 미비로 타당성이 없는 사업으로 결과 도출

○ 대안노선 검토 측량용역 추진 : '20. 11월

↳ (약수교~소금강쉼터) 하천법선 저측 1.3km, 사유지 편입(4필지 8,490㎡)

□ 추진계획

- 사업추진(안) 확정 : '21. 4월
- 예산확보 및 사업 추진(토지보상 협의) : '21. 5월 ~

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000	0	0	50	0	0	3,950
국 비	0						
도 비	0						
군 비	4,000			50	0	0	3,950
기 타	0						

※ 대안노선 검토 후 투자계획 수립(사업비는 변동될 수 있음)