

추진부서(팀)	주택팀	이행도	정상추진
---------	-----	-----	------

## □ 사업개요

- 사업위치 : 정선읍 봉양리 65번지(A=6,676m<sup>2</sup>)
- 사업기간 : 2020년 12월 ~ 2022년 11월
- 사업비 : 18,094백만원(정선군 부담금 2,917백만원)
- 사업내용 : 공공임대주택 100세대 건립(국민 70호, 행복 30호)

## □ 추진현황

- 마을정비형 공공임대주택사업 공모신청(국토부) : 2018. 8. 23.
- 평가위원회 현지실사(국토부) : 2018. 11. 7.
- 사업대상지 확정(국토부) : 2018. 12. 6.
- 사업 시행협약 체결(군 ⇔ LH) : 2019. 4. 15.
- 사업계획승인 (국토부) : 2020. 11. 9.

## □ 문제점 및 대응방안

- 국토부 사업계획승인 지연(2020.11.9. 승인완료)
- LH와 긴밀한 협의를 통한 실시설계 및 사업착공 적기 추진

## □ 추진계획

- 사업착공(LH) : 2021. 6월
- 임대아파트 공급 및 운영(LH) : 2023. 5월

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	18,094	0	0	290	7,686	5,059	5,059
군비	2,917			290	2,627		
LH자금	15,177				5,059	5,059	5,059