

## 4-23

# 아우라지 진입로 확장

추진부서(팀)	도시개발팀	이행도	정상추진
---------	-------	-----	------

### □ 사업개요

- 사업명 : 여량 소1-1호선(아우라지 슈퍼오피스) 준계획시설 개설사업
- 위치 : 여량면 여량리 115-7일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 사업비 : 1,630백만원
- 사업내용 : 도로개설 L=150m, B=12m

### □ 추진현황

- 실시설계용역 : 2019. 9월
- 주민의견수렴(간담회) : 2019. 3월
- 도시계획시설 결정(도로폭 10m ⇨ 12m) : 2020. 11월

### □ 문제점 및 대응방안

- 주민의견수렴 결과 도로폭 12m로 시설결정 및 사업추진
- 편입토지 보상 협의 추진

### □ 추진계획

- 감정평가 : 2022. 1월
- 보상협의 추진 : 2022. 2월 ~ 4월
- 사업추진 : 2022. 6월 ~ 12월

### □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,630	0	30	0	0	0	1,600
국비	0						
도비	0						
군비	1,630		30				1,600
기타	0						