

추진부서(팀)	도시개발팀	이행도	정상추진
---------	-------	-----	------

### □ 사업개요

- 사업명 : 남면 기초생활거점 사업
- 위치 : 남면 문곡리 및 배후마을 일원
- 기간 : 2020년 ~ 2023년(4년)
- 사업비 : 4,000백만원(국비 2,798 지방비 1,199 자부담 3)
  - ▶ 2020년 : 133백만원(기본계획 수립), 2021년 : 1,649백만원(공사비)
- 사업내용 : 기반시설 확충, 지역 경관개선, 주민 역량강화 등
  - ▶ 주민휴양천 조성, 역새공동체 거점마련, 역새공원 조성, 중심가로 조성 등
  - ▶ 역새공동체 거점마련 사업 시 복지시설(남면목욕탕) 병행 추진

### □ 추진현황

- 신규사업 확정(선정) : 2019. 9월
- 지역주민 간담회 개최 : 2020. 2월
- 추진계획 수립 : 2020. 3월
- 일괄 위(수)탁 협약체결 : 2020. 3월
- 기본계획수립 착수 : 2020. 5월
- 기본계획(안) 검토(광역계획지원단) : 2020. 12월

### □ 추진계획

- 기본계획 승인 및 고시 : 2021. 4월
- 시행계획수립 착수 : 2021. 4월
- 시행계획 승인 및 고시 : 2021. 8월
- 사업추진 : 2021. 9월 ~ 2023. 12월

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000	0	0	0	133	1,649	2,218
국 비	2,800				93	1,154	1,553
도 비	0						
군 비	1,200				40	495	665
기 타	0						