

추진부서(팀)	전략산업과(기업지원팀)	이행도	일부추진
---------	--------------	-----	------

## □ 사업개요

- 위 치 : 정선군 북평면 북평리 332-1번지 일원
- 사업량 : 55,480㎡(건물 6동 / 리모델링 5동, 신축 1동)
- 사업비 : 9,500백만원(전액 국비)
- 구축기간 : '13년 ~ '16년(총 4년)
- 사업주체 : 산업통상자원부(한국광물자원공사 위탁수행)
- 주요내용 : 전시공간, 수장보관시설, 교육 및 연구·업무시설 등

## □ 추진현황

- 산업통상자원부 5년간 공유재산 무상 대부계약 체결
  - ▶ 1차 : '20. 3. 15.까지 / 2차 : '20. 12. 31.까지
  - ▶ 3차 : '21. 12. 31.까지('21.부터 1년 단위로 갱신)
- 암추보관동 점유 부지 등 향후 신축 예정부지 일부 매각 : 20,196㎡/3필지
- 「한국광해광업공단법」 제정 : '21. 3. 9. (시행 : '21. 9. 10.)

## □ 문제점 및 대응방안

- 당초계획 대비사업 축소에 따른 정상운영 차질 및 지역주민 민원 잠재
  - ▶ 당초 : 건물 리모델링(5동), 암추보관동 신축(1동)
  - ▶ 변경 : 건물(5동) 리모델링 제외(※예산 부족으로 제외 / 약80억원)
- 국비 추가 반영을 위한 협의 요청 중 : '17년부터

## □ 추진계획

- 국가광물정보센터 자체 수립 활성화 계획 '29년까지 단계별 추진 : 387억원
  - ▶ 1단계 : 전시시설 확충, 진로체험 교육
  - ▶ 2단계 : 광업홍보관 운영, 현장실습 교육
  - ▶ 3단계 : 광물거래소, 한국광해공업공단 연수원 추진

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	0	0	0	0	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0