

추진부서(팀)	전략산업과(그린뉴딜팀)	이행도	일부추진
---------	--------------	-----	------

□ 사업개요

- 사업기간 : '19년 ~ '22년
- 사업량 : 7개 읍면(정선, 신동, 화암, 남면, 여량, 북평, 임계)
 - ▶ 시범사업 : 임계면(약 85억원, 1,900세대)
- 사업비 : 750억(전액 민간투자)
- 시행방법 : BOO(Build-Own-Operate)
- 제안사 : (주)소닉에너지

□ 추진현황

- 기본계획 용역(7개 읍·면 주민 사전설명회) : '19. 4. 10.
- 정선군↔(주)소닉에너지 업무협약(MOU) 체결 : '19. 4. 25.
- 「정선군 액화석유가스(LPG) 공급사업 지원 조례」 제정 : '19. 6. 26.
- 정선도시가스(주) 법인 설립 : 2020. 9. 29.
- 지역가스판매사업자와 상생 협의 진행중

□ 문제점 및 대응방안

- 저장탱크 부지 선정 시 인근 주민 반대가 예상되나 대상지역 주민과 협의하여 추진
- 민간투자사업 특수목적법인(SPC) 및 제안서 부적합 등으로 추진 지연시
 - ⇒ 지역특성 및 여건 등을 고려하여 사업추진 방향 전환 검토
 - ▶ 소규모 마을단위 : 재정투자사업(마을단위 등) 검토
 - ▶ 주거밀집지역 : 민간투자사업 공모를 통한 사업자 선정 추진 검토

□ 추진계획

- 시범사업지(임계면) 실시설계 및 주민공청회 : '21. 4월 ~ '21. 6월
- 인허가(기술검토, 도로점용허가 등) 행정절차 이행 : '21. 6월
- 시범사업 착공 및 준공(운영) : '21. 7월 ~ '21. 12월
- 사업 모니터링 및 대상지역 확대 여부 결정 : '22. 1월 ~ '22. 4월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	0	0	0	0	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0