

## 6-4

# 군립도서관 건립

추진부서(팀)	여성청소년과(평생교육팀)	이행도	정상추진
---------	---------------	-----	------

### □ 사업개요

- 위 치 : 정선읍 봉양리 54-7
- 사업량 : 복합건물 신축 1동(A=2,900m<sup>2</sup>)
- 사업기간 : 2020년 4월 ~ 2022년 12월
- 사업비 : 9,279백만원 (국 3,861, 도 1,143, 군 4,275)
- 주요시설 : 군립도서관, 다함께 돌봄센터, 평생학습관

### □ 추진현황

- 민선7기 공약사업 선정 : 2018. 7월
- 정선 군립도서관 건립 부지 변경(당초 : 정선읍 북실리 764-1)
  - 2019. 5.(1차) : 정선읍 봉양리 34-2외 2필지
  - 2020. 3.(2차) : 정선읍 봉양리 54-7
- 생활SOC 복합화사업 선정 : 2019. 10월
- 가족센터 건립사업과 동시 추진
  - 강원도 지방재정 투자심사 : 2019. 10월(조건부)
    - 중기지방재정계획 수립: 투자심사 조건 충족 완료
  - 부지매입(소유권보존등기완료) : 2020. 3월(행정과)
  - 대행사업 협약체결(강원도개발공사) : 2020. 3월
  - 사업부지 재산관리관 전환(여성청소년과) : 2020. 5월
  - 공공건축심의위원회 심의 완료 : 2020. 6월
  - 설계용역 주민설명회 : 2020. 11월
  - 설계 경제성 검토(VE)완료 : 2021. 3월

## □ 향후 추진계획

- 기본 및 실시설계 완료 : 2021. 6월
- 계약심사 등 행정절차 이행 : 2021. 6월 ~ 7월
- 공사 착공 및 준공 : 2021. 8월 ~ 2022. 12월
- 개 관 : 2023. 1월

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,279	0	0	0	2,540	2,540	4,199
국 비	3,861				1,270	1,270	1,321
도 비	1,143				0	762	381
군 비	4,275				1,270	508	2,497