

1-8

정선고랭지 명품사과 가공센터 건립

추진부서(팀)	농업기술센터(농정기획)	이행도	정상추진
---------	--------------	-----	------

□ 사업개요

- 사업비 : 750백만원 (국비 375 군비 225 차부담 150)
- 시행주체 : 임계농업협동조합 (대표: 손재우)
- 사업내용 : 사과 제조가공시설(300㎡), 체험시설(405㎡), 가공장비 1식
- 위치 : 정선군 임계면 봉산리(임계농협 사과 선과장)

□ 추진현황

- 사업추진 TF팀 회의개최 : '19. 11월
 - ▶ 사과가공센터 장비·설비 도입용역 계약체결
- 제조·체험시설(건축, 설비) 착공 : '20. 7월
- 건축공사 준공 : '20. 11월
- 제조설비 준공 : '21. 4월
- HACCP인증 신청 : '21. 6월

□ 문제점 및 대응방안

- 20년 동절기 가공시설 내 보일러 동파, 물탱크 누수에 따른 사업 지연
⇒ '21. 4월 개보수 완료 후 정상 추진 중

□ 추진계획

- 체험시설 조성(물품구입, 프로그램개발) : '21. 7월
- 포장재 개발 (파우치) : '21. 7월
- 준공식 : '21. 8월초

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	750	0	0	750	0	0	0
국비	375			375			
도비							
군비	225			225			
기타	150			150			