

추진부서(팀)	산림과(산림보호팀)	이행도	완료 (이행후계속추진)
---------	------------	-----	-----------------

□ 사업개요

- 위 치 : 남면 무릉리 산135번지 일원(민동산)
- 사 업 비 : 3,020백만원(2008년 ~ 2021년 현재)
- 사업내용 : 억새 식재, 제초 및 잡관목 제거, 기타 보호시설 등

□ 추진현황

- 억새 생육환경개선사업(군비) : 200백만원(2008년)
 - ▶ 억새 이식 3ha, 잡관목 제거 16ha, 억새 태우기 1ha
- 억새 생육환경개선사업(군비) : 950백만원(2011년 ~ 2015년)
 - ▶ 억새 이식 0.5ha, 억새식재 7.1ha, 잡관목 제거 15.9ha, 억새 태우기 0.5ha
- 일반농산어촌개발사업(시군창의) 추진 : 1,300백만원(2016년 ~ 2018년)
 - ▶ 예초(억새 베기) 29ha, 참억새 심기 1ha, 덩굴 제거 23ha, 제초 5ha, 등산로 정비 1.2km, 잡관목 제거 65ha
- 억새 생육환경개선사업(군비) : 200백만원(2019년)
 - ▶ 참억새 심기 9,100m², 제초 3.3ha -
- 2020년 민동산 억새생육환경 개선사업(군비) : 200백만원
 - ▶ 참억새 심기 8,500m², 참억새 굴취·이식 450m², 풀베기 및 제초 33,600m²
 - ▶ 담수지(생태연못) 506m² 조성, 억새 종자 채취 5,000m²
- 2021년 민동산 억새군락지 생육환경 개선사업(군비) : 170백만원
 - ▶ 묵은 억새 베기 13.5ha, 비료주기 13.5ha(338포), 제초 13.5ha

□ 문제점 및 대응방안

- 억새 생육환경 개선사업은 시기성 사업으로 본예산 미확보 시 계획된 사업추진에 어려움이 있음.
- 2022년 본예산 확보를 통한 효율적인 억새 생육환경 개선사업 추진

□ 추진계획

- 제초(2회차) 30ha : 2021. 7월
- 참억새 심기 1,000m²(160,000주) : 2021. 10월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,220	1,693	757	200	200	170	200
국 비	910	380	530	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	2,310	1313	227	200	200	170	200