

추진부서(팀)	문화관광과(관광개발팀)	이행도	완료
---------	--------------	-----	----

□ 사업개요

- 위 치 : 남면 민동산 일원
- 사업량 : 편의시설 확충 1식
 - ▶ 주차장 조성(3,093㎡) 및 휴게공간 조성(A=1,272㎡) 1식
 - ▶ 용지보상 2,866㎡
- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년(2년)
- 총사업비 : 1,850백만원(군)

□ 추진현황

- 편입용지 보상추진 완료 : 2018. 5월 ~ 2018. 12월
- 민동산 주차장 조성공사 준공 : 2019. 6월
- 민동산 관광기반시설 확충공사 준공 : 2019. 8월

□ 문제점 및 대응방안

- 해당없음

□ 추진계획

- 시설물 유지 관리를 위한 지속

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,850	0	1,200	650	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0
군비	1,850	0	1,200	650	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0