

## 4-17

# 정선읍 시가지 교통체증 해소 [회전교차로]

|         |       |     |      |
|---------|-------|-----|------|
| 추진부서(팀) | 도시개발팀 | 이행도 | 일부추진 |
|---------|-------|-----|------|

### □ 사업개요

- 사업명 : 정선읍(삼익주유소앞 외 2개소) 회전교차로 설치
- 위치 : 정선읍 삼익주유소앞, 명진약국앞, 진성주유소앞 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 사업비 : 3,500백만원 ▶ 2019년 사업비 : 600백만원
- 사업내용 : 회전교차로 3개소(국도 2개소, 군계획도로 1개소)
  - ▶ 2019년 사업대상 : 진성주유소앞 1개소(국도59호선)

### □ 추진현황

- 실시설계용역 추진 : 2018. 12월 ~ 2019. 4월
- 도로교통공단 사전검토 : 2019. 1월
- 주민설명회 개최 : 2019. 2월
- 회전교차로 검토보고(정선읍 시가지 10개소) : 2019. 6월
- 관련기관 협의 및 사업발주 : 2019. 10월
- 진성주유소 사업완료 : 2020. 5월
- 정선읍 시가지 교통체계개선 타당성 용역 : 2021. 3월~9월
- 정선하나로마트 앞 타당성검토용역 : 2021. 10월 ~
  - ▶ 도로교통공단 검토(1차, 2차) : 2021. 5월

### □ 문제점 및 대응방안

- 삼익주유소앞, 명진약국앞 2개소는 도로교통공단 및 자체검토 결과 추가 용지 및 건물매입이 선행되어야 가능하므로 우선 추진 어려움
  - ▶ 명진약국앞 : 사전협의 결과, 협의 불가로 향후 가능 시 검토
  - ▶ 삼익주유소앞 : 정선3교 개통 후 교통량 분석하여 사업추진 여부 검토
- 정선하나로마트 앞 회전교차로는 도로교통공단 검토결과 1차로형 회전교차로 설치가 타당하다고 판단, 검토결과를 토대로 위임국도 59호선 관리주체인 강원도와 사전협의하여 사업 지속추진

## □ 추진계획

- 타당성 조사용역 및 도로교통공단 검토의견 등을 종합적으로 반영하여 사업추진

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계     | 기투자 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년<br>이후 |
|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 계   | 3,500 | 0   | 0     | 600   | 0     | 0     | 2,900       |
| 국 비 | 140   |     |       | 140   |       |       |             |
| 도 비 | 0     |     |       |       |       |       |             |
| 군 비 | 3,360 |     |       | 460   |       |       | 2,900       |
| 기 타 | 0     |     |       |       |       |       |             |