

추진부서(팀)	도시과(주택팀)	이행도	정상추진
---------	----------	-----	------

□ 사업개요

- 사업위치 : 정선읍 봉양리 65번지(A=6,676m²)
- 사업기간 : 2021년 7월 ~ 2023년 6월
- 사업비 : 18,094백만원(정선군 부담금 2,917백만원)
- 사업내용 : 공공임대주택 100세대 건립(국민 70호, 행복 30호)

□ 추진현황

- 공모사업 선정(국토부) : 2018. 12. 6.
- 시행협약 체결(정선군 ↔ LH) : 2019. 4. 15.
- 공공주택사업계획승인(국토부) : 2020. 11. 9.
- 사업착공(LH) : 2021. 6월

□ 문제점 및 대응방안

- LH의 내부사정으로 인해 사업계획 지연

□ 추진계획

- 2021.6월 착공예정이었으나 공사 지연되어 LH와 협의 및 사업 적기 추진 협조 요청
- 임대아파트 공급 및 운영(LH) : 2023. 5월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,916	0	0	289	2,627	0	0
국비	0						
도비	0	0	0	0	0	0	0
군비	2,916			289	2,627		
기타	0						