

추진부서(팀)	도시과(주택팀)	이행도	정상추진
---------	----------	-----	------

□ 사업개요

- 북부권(임계,여량) 마을정비형 공공임대주택 기본계획 용역 발주
- 2021년 8월 국토부 마을정비형 공공주택사업 공모 신청 목표

□ 추진현황

- 계약 일 : 2021.04.30.
- 계약금액 : 금40,000,000원(금사천만원)
- 용역사 : 주식회사 꾸림 대표 임혜순(춘천)
- 용역기간 : 2021.05.07.~2021.09.03.(120일간)

□ 문제점 및 대응방안

- 국토부 마을정비형 공공주택사업 공모 신청시 후보지가 2개소로 추진하여 선정에 난항 예상됨
- 제안서 제출 및 평가위원회 현지실사에 대비한 철저한 준비로 공모사업이 선정되도록 적극 대응(추진의지 및 필요성 적극 표시)

□ 추진계획

- 2021.08. 마을정비형 공공주택사업 공모 신청
- 2021.09. 평가위원회 현지실사(국토부) 예정

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	40	0	0	0	0	40	0
국비	0						
도비	0	0	0	0	0	0	0
군비	40					40	
기타	0						