

추진부서(팀)	도시개발팀	이행도	정상추진
---------	-------	-----	------

□ 사업개요

- 사업명 : 정선읍 녹송지역 제방 도로확포장 및 인도개설
- 위치 : 정선읍 봉양리 60-1일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 사업비 : 2,070백만원
 - ▶ 2019년 : 20백만원[타당성검토 용역], 2020년 : 50백만원[설계용역]
- 사업내용 : 도로확장 및 인도개설 L=1.0km B=8m

□ 추진현황

- 타당성검토 용역 : 2019. 5월 ~ 11월
- 구조물(옹벽)정밀안전진단 용역 : 2019. 8월 ~ 10월
- 국가하천(원주국토청) 사전협의(1차) : 2020. 5월
- 주민의견수렴(서면) : 2020. 7월
- 실시설계용역 착수 : 2020. 8월 ~

□ 문제점 및 대응방안

- 제방 확장(2차선, 한방향 인도) 시 사업비가 과다로 소요됨에 따라, 기존 제방폭을 유지하여 구조물 설치를 최소화하고 산책로 및 비상도로, 소공원 및 체육시설 조성의 복합공간으로 조성

□ 추진계획

- 주민설명회 : 2021. 8월
- 사업 추진 : 2021. 9월 ~ 2022. 12월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,070	0	0	20	50	0	2,000
국 비	0						
도 비	0						
군 비	2,070			20	50	0	2,000
기 타	0						