

| | | | |
|---------|---------------|-----|------|
| 추진부서(팀) | 여성청소년과(평생교육팀) | 이행도 | 정상추진 |
|---------|---------------|-----|------|

□ 사업개요

- 위 치 : 정선읍 봉양리 54-7
- 사 업 량 : 복합건물 신축 1동(A=3,002m²)
- 사업기간 : 2020년 4월 ~ 2023년 1월
- 사 업 비 : 11,265백만원 (국 3,856, 도 1,150.5, 군 4,272.5)
 - ※ 당초 9,279백만원(국 3,861, 도 1,143, 군 4,275)
- 주요시설 : 군립도서관, 다함께 돌봄센터, 평생학습관

□ 추진현황

- 민선7기 공약사업 선정 : 2018. 7월
- 정선 군립도서관 건립 부지 변경(당초 : 정선읍 북실리 764-1)
 - 2019. 5.(1차) : 정선읍 봉양리 34-2외 2필지
 - 2020. 3.(2차) : 정선읍 봉양리 54-7
- 생활SOC 복합화사업 선정 : 2019. 10월
- 가족센터 건립사업과 동시 추진
 - 강원도 지방재정 투자심사 : 2019. 10월(조건부)
 - 중기지방재정계획 수립: 투자심사 조건 충족 완료
 - 부지매입(소유권보존등기완료) : 2020. 3월(행정과)
 - 대행사업 협약체결(강원도개발공사) : 2020. 3월
 - 사업부지 재산관리관 전환(여성청소년과) : 2020. 5월
 - 공공건축심의위원회 심의 완료 : 2020. 6월
 - 설계용역 주민설명회 : 2020. 11월
 - 설계 경제성 검토(VE)완료 : 2021. 3월

- 예산증액 계획 보고 : 2021. 4월
- ※ 사업비증액 9,279백만원 ⇒ 11,265백만원 ∴ 1,986백만원 증액
면적증가 2,900㎡ ⇒ 3,002㎡ ∴ 102㎡ 증가
- 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 완료 : 2021. 6월.

□ 향후 추진계획

- 설계 안전성 검토, 녹색건축 예비인증 완료 : 2021. 6월
- 강원도 건설기술 심의 : 2021. 7월
- 기본 및 실시설계 완료 : 2021. 9월
- 공사 착공 및 준공 : 2021. 9월 ~ 2022. 12월
- 개 관 : 2023. 1월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 기투자 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 이후 |
|-----|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 계 | 11,265 | 0 | 0 | 0 | 2,540 | 2,540 | 6,185 |
| 국 비 | 3,856 | | | | 1,270 | 1,270 | 1,316 |
| 도 비 | 1,150.5 | | | | 0 | 762 | 388.5 |
| 군 비 | 6,258.5 | | | | 1,270 | 508 | 4480.5 |