

| | | | |
|---------|---------------|-----|------|
| 추진부서(팀) | 여성청소년과(여성정책팀) | 이행도 | 정상추진 |
|---------|---------------|-----|------|

□ 사업개요

- 위 치 : 사북읍 사북리 294-15 일원
- 면 적 : 신축 1동 / 지상 2층(연면적 1,200㎡ / 부지면적 1631㎡)
- 사업기간 : 2021. 6 ~ 2022. 12.
- 사 업 비 : 5,956백만원(국 470, 도 235, 군 2,855, 기타 2,396)

□ 추진현황

- 신축 부지 확보 현황
 - 위 치 : 사북리 294-15, 294-21, 294-24
 - 소 유 주 : 유호숙(강원도 정선군 남면 도원3길 8, 201호)
 - 면 적 : 1,631㎡
 - 손실보상협의 계약체결 완료 : 2021. 6월
- 신축 예산 확보 현황
 - 보건복지부 어린이집 확충 사업 국도비 신청 : 2021. 1월
 - ↳ 국도비 705백만원 확보 계획
 - 하나금융 민관협력 국공립어린이집 신축 사업 선정 : 2021.6월
 - ↳ 사업비 약 2,396백만원 확보

□ 추진계획

- 부지 보상비 지급 : 2021. 6. 30.
- 하나금융그룹 국공립 어린이집 지원 사업 협약 체결 : 2021. 6.~7.
- 사북어린이집 이전 신축 추진계획
 - 설계용역 완료 : 2021. 9월
 - 신축공사 추진 : 2021. 10월 ~ 2022. 12.
 - 개원 예정일 : 2023. 3월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 기투자 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 이후 |
|-----|-------|-----|------|------|-------|------|------------|
| 계 | 5,956 | 0 | 0 | 0 | 5,177 | 779 | 0 |
| 국 비 | 470 | | | | 337 | 133 | |
| 도 비 | 235 | | | | 165 | 70 | |
| 군 비 | 2,855 | | | | 2,279 | 576 | |
| 기 타 | 2,396 | | | | 2,396 | | |