

추진부서(팀)	보건소(보건행정팀)	이행도	정상추진
---------	------------	-----	------

□ 사업개요

- (사업위치) 정선군 사북읍 지장천로 727
- (사업량) 총 연면적 A=4,654,95m²
- (사업비) 18,186백만원(군비 및 폐광기금)
- (사업기간) 2020년 ~ 2023년
- (사업내용) 군립병원 병동(1동) 및 부속시설(의사 및 간호사 기숙사) 신축

□ 추진현황

- 재단법인 정선의료재단 설립 : '19. 12. 23.
- 정선군립병원 병동 및 부속시설 신축 부지조성 : '20. 11월
 - ▶ (사업비) 1,400백만원
 - ▶ (사업내용) 토공(흙깎기, 사토, 땅깎기), 보강토 옹벽 설치, 비탈면 녹화 등

공종별	공사내용	완료사항	비고
토공	건물철거	2개동 철거(완료)	
	흙깎기 및 사토	11,047m ³ 중 9,344m ³	
	녹생토	38m(완료)	
	식생토양	85m ³ (완료)	
비탈면 보강공	소일네일링	180공 중 160공	
	조경석 쌓기	119m(완료)	
	L형 측구 및 맹암거	완료	
배수공	소단측구	120m(완료)	
부대공	액화산소탱크철거	1개 철거	

- 정선군립병원 병동 및 부속시설 신축 실시설계용역 : '21. 12. 24.
 - ▶ 경제성(VE) 검토용역 : '21. 5. 4.
 - ▶ 설계안전성 검토용역 : '21. 10. 5.
 - ▶ 공기적정성 검토용역 : '21. 12. 11.
 - ▶ 안전보건대장 용역 : '21. 12. 11.

○ 현장사진 및 조감도



□ 문제점 및 대응방안

- 의사, 간호사 등 병원 운영에 필요한 의료인력 부족
 - ▶ 의료서비스 질 향상을 위해 채용절차를 통한 의료인력 충원

□ 추진계획

- 조달청 계약 의뢰(공사 및 건설사업관리용역 전반) : '22. 1월
- 사업착공 및 준공 : '22. 3월 ~ '23. 6월
 - ▶ 부속시설 : 별도 분리 발주

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	18,186	0	0	0	2,000	4,003	12,183
국 비	0						
도 비	0						
군 비	600				600		
폐기금	17,586				1,400	4,003	12,183