

4-17

정선읍 시가지 교통체증 해소 [회전교차로]

추진부서(팀)	도시개발팀	이행도	일부추진
---------	-------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 삼익주유소 · 명진약국 · 진성주유소 교차로
- 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 사 업 비 : 3,500백만원
- 내 용 : 회전교차로 3개소(국도 2개소, 군계획도로 1개소)

□ 추진현황

- 도로교통공단 사전검토 : 2019. 1월
- 주민설명회 개최 : 2019. 2월
- 회전교차로 검토 보고(정선읍 시가지 10개소) : 2019. 6월
- 진성주유소 사업 완료(600백만원) : 2020. 5월

□ 문제점 및 대응방안

- 삼익주유소 및 명진약국 앞 대상지는 검토한 결과 편입 용지 및 건물 매입 필요 ⇒ 예산과다 소요 및 경제성 결여
 - ▶ 명진약국 앞 : 사전협의 결과, 협의 불가로 미시행
 - ▶ 삼익주유소 앞 : 정선3교 및 신도로망 개통 후 교통량 분석 후 검토

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,500	0	0	600	0	0	2,900
국 비	140			140			
도 비	0						
군 비	3,360			460			2,900
기 타	0						