

## 남면 기초생활거점사업 추진

추진부서(팀)	도시개발팀	이행도	정상추진
---------	-------	-----	------

### □ 사업개요

- 위 치 : 남면 문곡리 일원
- 기 간 : 2020년 ~ 2023년 (4년)
- 사 업 비 : 4,000백만원 (국비 2,800 군비 1,200)
  - ▶ 2022년 사업비 : 1,290백만원 (국비 903, 군비 387)
- 내 용 : 기초생활기반 확충(억새공동체 거점마련, 안전하고 편안한 중심가로 조성), 지역경관 개선(남면 억새공원조성), 지역역량 강화사업(주민교육, 선진지견학, 마을경영지원 등)

### □ 추진현황

- 일반농산어촌개발사업 확정 : 2019. 11월
- 일괄 위(수)탁계약 체결(한국농어촌공사) : 2020. 4월
- 기본계획 승인 및 고시 : 2021. 5월
- 세부설계(시행계획) 착수 : 2021. 6월
- 도 시행계획 협의 : 2021. 10월
- 공사착공 : 2021. 11월

### □ 추진계획

- 공사준공 : 2023. 12월

### □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000	0	0	0	133	1,649	2,218
국 비	2,798				93	1,154	1,551
도 비	0						
군 비	1,199				40	495	664
기 타	3						3