

추진부서(팀)	건설과(토목팀)	이행도	정상추진
---------	----------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 정선읍 봉양리 422-1 ~ 용탄리 669-2
- 사업량 : 도로 확·포장 L= 6.8km(B=8.5m)
- 사업비 : 34,800백만원(균비) / '20년 총사업비 1,100백만원(이월)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2026년

※ 정선병원 ~ 오리장 구간 ⇨ 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 추진

【 사업개요 】

- 위 치 : 정선읍 봉양리 산10번지 일원(붕괴위험 "E"등급 / 면적 A=15,000m²)
- 사업량 : 도로정비 L=1km, 사면정비 A=11,628m²
- 총사업비 : 19,196백만원 (2021년 2,800백만원)
- 사업기간 : 2019 ~ 2023(5년)

□ 추진현황

- 2019. 01. : 2019년 사업분 실시설계 용역 발주
↳ 많은 자원 소요로 구간별 우선순위 설정, 연차별 사업추진
- 2019. 06. : 하천점용 등 인허가 및 보상 협의 진행
- 2019. 08. : 2019년 사업분 발주
- 2019. 10. : 공사일시 정지(문화재청 공법변경 협의)
↳ 사업구간 내 쥐라기역암 국가지정문화재(천연기념물) 지정('19.10.2)
- 2020. 04. : 문화재청 현상변경허가 신청 / 조건부 허가('20.6.29)
- 2020. 10. : 지역주민 상습침수구간 개선 건의
- 2021. 05. : 상습침수구간 도로개선(승상) 추진

□ 문제점 및 대응방안

- 편입토지 보상협의 불가 ⇒ 상습침수구역(국·공유지) 우선 시행

□ 향후 추진계획

- 2022. 01. : 잔여 구간 연차별 추진

【 자원확보 대책 】

- 정선군 지역개발계획 변경(성장촉진지역) 반영 ⇨ 국비 확보 경주
- 지원액 : 2,500백만원(국비)
- 추진일정 : 국토부 승인신청('21.05.04.) ⇨ 토지주택연구원 협의('21.06.25.) ⇨ 중앙 관계부처 협의('21.07.12. 까지)

사업대상지 위치도 및 전경

○ 위치도



○ 전경사진(상습침수구간)

