

추진부서(팀)	여성청소년과(드림스타트)	이행도	정상추진
---------	---------------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 고한읍 고한리 274-13번지
- 사업량 : 신축 1동 / 지상 7층 (연면적 4,840.11㎡ / 부지면적 1,365㎡)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년
- 사업비 : 12,140백만원(국 2,323, 도 284, 군 9,533)
- 주요시설 : 주차타워(1~4층), 생활문화센터(5~7층), 보행네트워크

□ 추진현황

- 타당성 검토 용역 : 2019. 04. ~ 08.
- 건립 기본계획 수립 : 2019. 07.
- 생활SOC 복합화 사업 선정 : 2019. 10.
- 제3차 지방재정 투자심사 완료 : 2019. 10.
- 중기지방재정계획 반영 : 2019. 10.
- 기본 및 실시설계용역 실시 : 2020. 05. ~ 12.
- 지방재정 투자심사(재심사) : 2021. 02.
- 강원도 계약심사 의뢰 : 2021. 03.
- 공사 착공 및 준공 : 2021. 08.

□ 추진계획

- 공사 착공 및 준공 : 2022. 08.
- 개관 준비(집기 비품 구입 설치 등) : 2022. 09.
- 개 관 : 2022. 10.

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	12,140	0	0	0	1,887	2,888	7,365
국 비	2,323				774	774	775
도 비	284				94	95	95
군 비	0				0	0	0
기 타	9,533				1,019	2,019	6,495