

|         |       |     |      |
|---------|-------|-----|------|
| 추진부서(팀) | 도시개발팀 | 이행도 | 정상추진 |
|---------|-------|-----|------|

## □ 사업개요

- 위 치 : 정선읍 봉양리 60-1일원
- 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 사 업 비 : 1,500백만원
  - ▶ 2019년 : 20백만원[타당성검토 용역], 2020년 : 50백만원[설계용역]
- 내 용 : 제방도로 정비 L=1.1km, B=3~8m

## □ 추진현황

- 타당성검토 용역 완료 : 2019. 11월
- 실시설계용역 완료 : 2020. 12월
- 주민설명회 개최 : 2021. 11월

## □ 문제점 및 대응방안

- 제방 확장을 통한(2차선) 양방향 통행 시, 사업비 과다 및 고저차 발생으로 기존 도로와 연결 어려움 ⇨ 산책로 정비로 이용 활성화 및 경관개선 도모(관광자원화)
- 문화관광과 백두대간 연계협력사업 중복으로 사업주체별 분담 추진
  - ▶ 정선3교(제방끝) ~ 봉양초교 뒤 : 도시과 추진 / 2022년 착수(1회 추경 6억 확보)
  - ▶ 봉양초뒤 ~ 정선2교 : 문화관광과 추진 ⇨ 2023년 이후 착수

## □ 추진계획

- 공사 추진 및 준공(정선3교 ~ 봉양초교 뒤) : 2022. 11월

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계       | 기투자 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년<br>이후 |
|-----|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 계   | 1,500   | 0   | 0     | 20    | 50    | 0     | 1,430       |
| 국 비 | 265     |     |       |       |       |       | 265         |
| 도 비 | 79.5    |     |       |       |       |       | 79.5        |
| 군 비 | 1,155.5 |     |       | 20    | 50    | 0     | 1085.5      |
| 기 타 | 0       |     |       |       |       |       |             |