6-4 군립도서관 건립

추진부서(팀)	여성청소년과(평생교육팀)	이행도	정상추진

□ 사업개요

O 위 치: 정선읍 봉양리 54-7

O 사 업 량 : 복합건물 신축 1동(A=3.119m²)

O 사업기간: 2020년 4월 ~ 2023년 6월

O 사 업 비 : 11,265백만원 (국 3,856, 도 1,150.5, 군 6,258.5)

※ 당초 9,279백만원(국 3,861, 도 1,143, 군 4,275)

O 주요시설: 군립도서관, 다함께 돌봄센터, 평생학습관

□ 추진현황

O 민선7기 공약사업 선정	<i>:</i> 2018. 7.
O 생활SOC 복합화사업 선정	: 2019. 10.
O 강원도 2019년 제3차 지방재정투자 심사완료	: 2019. 10.
O 건립 부지 변경(당초 : 정선북실리 764-1)	: 2020. 3.
O 부지 매입(소유권보존등기완료)	<i>:</i> 2020. 3.
O 강원도개발공사 업무대행 협약 체결	: 2020. 3.
O 사업부지 재산관리관 전환	: 2020. 5.
O 공공건축심의위원회 심의 완료	<i>:</i> 2020. 6.
O 설계용역 주민설명회	: 2020. 11.
O 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증	: 2021. 6.
O 강원도 건설기술심의위원회 심의 완료	<i>:</i> 2021. 9.
O 계약심사 완료	: 2021. 10.
O 기본 및 실시설계 완료	: 2021. 10.
O 건립공사 착공	: 2021. 12.

□ 향후 추진계획

O 공사 진행 및 준공 : 2022. 1. ~ 2023. 6.

O 개관 예정 : 2023. 10.

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 이후
계	11,265	0	0	2,540	2,540	6,185	
국 비	3,856			1,270	1,270	1,316	
도 비	1,150.5			0	762	388.5	
군 비	6,258.5			1,270	508	4,480.5	
기타	0						