공립치매전담형 노인요양시설 건립

사업 임기내 완료♡ 기간 임기후 계속□

사업 신규사업☑ 성격 계속사업□

구분

예산 예산사업▽ 비예산사업□ │ 부서

경로복지팀

담당자

이명아 2975

----【사업목표】---

- 급속한 고령화로 인한 치매 인구 증가로 치매관리 전담시설 확충
- 부양가족의 부담을 경감하고 국가가 함께하는 돌봄 추진

1. 사업개요

○ 사 업 량 : 노인요양시설 신축1동 A=1.882㎡(2층, 입소정원 57명)

○ 위 치 : 정선읍 신월리 896-4 외 5(정선노인요양원 앞 공원부지)

○ 사 업 비 : 7.428백만원(국비 2.710 / 도비 677 / 군비 4.041)

O 사업기간 : '20년 ~ '22년

○ 사업내용 : 요양실 18실(1인실 3, 2인실 3, 4인실 12), 사무실, 프로그램실,

물리치료실 등

2. 추진현황

○ 공사착공 : '21. 11월(동절기 공사중지 후 / 22. 3. 16. 공사재개)

- 터파기. 가설공사 공정률 25%

3. 추진계획

○ 위탁법인 선정(정선군노인요양원과 통합운영 위탁) : '22. 11.

: '22, 12, ○ 요양시설 운영집기 및 비품 구입(400백만원)

O 요양시설 준공 : '23. 1.

O 종사인력 확보(위탁법인에서 채용 추진) : '23. 상반기

O 요양시설 개워(예정) : '23. 상반기

4. 소요예산액

/FLOI . HHITLOIN

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	′22	′23	′24	′25	′26
계	7,428	3,457	3,971	3,971	-	-	-	-
국 비	2,710	1,453	1,257	1,257	-	-	-	-
도 비	677	363	314	314	-	-	_	_
군 비	900		900	900	-	-	-	-
기 타	3,141	1,641	1,500	1,500	-	-	-	_