

# 1-2-6

## 남면 기초생활거점 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	도 시 과 도시개발팀	담당자	김영훈 2456
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

### 【사업목표】

- 남면 소재지 거점마을을 중심으로 문화, 소통, 복지향상을 위한 기초생활 거점공간 조성을 통한 복지 수요 충족 및 주민 삶의 질 향상

### 1. 사업개요

- 위 치 : 남면 문곡리 81번지 일원(수려안 APT 옆)
- 사 업 비 : 4,805백만원(국비 2,798 / 군비 2,007)
- 사업기간 : '20년 ~ '23년
- 사업내용
  - 역새공동체 842㎡(목욕탕, 동아리방 등), 경관개선(역새공원 등), 역량강화 등

### 2. 추진현황

- 일반농산어촌개발사업 확정 : '19. 11.
- 일괄 위(수)탁계약 체결(한국농어촌공사) : '20. 4.
- 세부설계(시행계획) 착수 및 승인 : '21. 6. ~ 11.
- 역새공동체 센터 공사 착공 및 추진 : '22. 2. ~

### 3. 추진계획

- 역새공동체 센터(목욕탕, 동아리방 등) 준공 : '23. 3.
- 경관개선 및 역량강화 추진(전체 준공) : '23. 12.

### 4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	4,805	1,782	3,023	1,290	1,733			
국 비	2,798	1,247	1,551	903	648			
군 비	2,007	535	1,472	387	1,085			