

2-5-3

공립치매전담형 노인요양시설 건립

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	복지과 경로복지팀	담당자	이명아 2975
----------	---	----------	---	----------	--	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 급속한 고령화로 인한 치매 인구 증가로 치매관리 전담시설 확충
- 부양가족의 부담을 경감하고 국가가 함께하는 돌봄 추진

1. 사업개요

- 위 치 : 정선읍 신월리 896-4 외 5(정선노인요양원 앞 공원부지)
- 사 업 량 : 노인요양시설 신축1동 A=1,882㎡(2층, 입소정원 57명)
- 요양실 18실(1인실 3, 2인실 3, 4인실 12), 사무실, 프로그램실, 물리치료실 등
- 사업기간 : '21년 ~ '23년(3년)
- 사 업 비 : 7,428백만원(국비 2,710 / 도비 677 / 군비 4,041)

2. 추진현황

- 공사착공 : '21. 11월(현재 창호공사 및 내부공사 진행, 공정율 75%)
- '22. 12. 20. 동절기 공사 중지 후 '23. 3월 공사재개

3. 추진계획

- 위탁법인 선정(정선군노인요양원과 통합운영 위탁) : '22. 12.
- 요양시설 운영 집기 및 비품 구입 : '23. 3.
- 종사인력 확보(위탁법인에서 채용) : '23. 4.
- 시설입소자 모집 : '23. 4.
- 홈페이지, 전광판 홍보, 주요 지점 현수막 게시 등
- 요양시설 개원(예정) : '23. 상반기

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	7,428	3,457	3,971	3,971	-	-	-	-
국 비	2,710	1,453	1,257	1,257	-	-	-	-
도 비	677	363	314	314	-	-	-	-
군 비	900		900	900	-	-	-	-
기 타	3,141	1,641	1,500	1,500	-	-	-	-